



TILLEGGSAKSLISTE

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: Møterom teknisk etat
Møtedato: 06.11.2018 Tid: 12:00

SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	18/29	16/143
	PROSJEKTREGNSKAP	STRANDGATA ØST, ØRABAKKEN OG
	STORVANNSVEIEN	

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, 2. november 2018

Bjørn Harald Olsen/sign.
Komite leder

**PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA ØST, ØRABAKKEN OG
STORVANNSVEIEN**

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 16/143

Arkiv: Q13

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
47/16	Kommunestyret	16.06.2016
85/16	Kommunestyret	08.12.2016
16/17	Formannskapet	25.04.2017
18/17	Kommunestyret	11.05.2017
7/18	Teknisk komite	27.02.2018
12/18	Teknisk komite	10.04.2018
19/18	Formannskapet	24.04.2018
18/18	Kommunestyret	14.06.2018
54/18	Kommunestyret	01.11.2018
29/18	Teknisk komite	06.11.2018
/	Formannskapet	

Innstilling:

Kommunestyret tar prosjektrengskapene til orientering.

Dokumenter:

- DOK I 16/143-1 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Wiggo Pettersen
OVERFLATE VANN STRANDGATEN 148
- DOK I 16/143-3 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
- DOK U 16/143-16 22.06.2016 RAD/FSK/LIS Q13
Fylkesmannen og kontrollutvalget i Måsøy
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 16.06.16
- DOK I 16/143-2 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
BYGGEMØTE 1-7
- DOK I 16/143-8 08.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
E-POST FRA ORDFØRER TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE VEGSTANDAR PÅ STRANDGATA.
- DOK I 16/143-33 05.01.2017 RAD/FSK/ORD Q13
Finnmark Fylkeskommune
SV: HALLVIKA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-4 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
ENDRINGSMELDING 1-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
- DOK U 16/143-34 10.01.2017 RAD/DRU/LDA Q13
Johan Rolstad
HALLVIKA I HAVØYSUND
- DOK I 16/143-9 04.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
RASMUSSEN, GUNNSTEIN FLØ
FV 889 - HAVØYSUND
- DOK U 16/143-19 06.09.2016 RAD/FSK/ORD Q13
Statens vegvesen

- KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSUND SENTRUM
- DOK U 16/143-47 25.04.2018 RAD/FSK/LIS Q13
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-11 31.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
TEK, FSK OG KST
ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA-STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-20 25.10.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Postmottak Måsøy kommune
VS: DOKUMENT 2016/0148-2 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE SENDT FRA KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSE R
- DOK I 16/143-21 08.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Framnes Hansen Tommy
SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÅSØY KOMMUNE
- DOK I 16/143-18 26.08.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Postmottak Måsøy kommune
ANSKAFFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE, 19.08.2016.DOC
- DOK U 16/143-6 21.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Rasmussen, Gunnstein Flø
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
- DOK I 16/143-7 08.03.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA.
- DOK U 16/143-49 20.06.2018 RAD/FSK/LIS Q13
Teknisk sjef / Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-39 15.05.2017 RAD/FSK/LIS Q13
Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-45 13.04.2018 RAD/SERV/IMA Q13
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-32 16.12.2016 RAD/FSK/LIS Q13
Ordfører / Teknisk sjef / Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
- DOK I 16/143-13 14.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13
Måsøy Arbeiderparti
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 16.06.16
- DOK I 16/143-5 24.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
ENDRINGSMELDING 4
- DOK U 16/143-37 27.04.2017 RAD/FSK/LIS Q13
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-14 15.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13
Georg Mathisen
SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS MØTE 16.JUNI 2016
- DOK I 16/143-17 22.07.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Fylkesmannen i Finnmark
VEDR. MELDING OM VEDTAK - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYREMØTE
- DOK I 16/143-22 17.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy
BYGGEMØTE 8 - 15
- DOK I 16/143-30 06.12.2016 RAD/FSK/LIL Q13
Kontrollutvalget i Måsøy kommune
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
- DOK U 16/143-24 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Kommunestyret
ORIENTERING - RØR OG KUMMER SOM ER LAGRET VED STORVANNET
- DOK U 16/143-26 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
KOMMUNESTYRET
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA-NETT STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-23 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13

- Til Kommunestyret
STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-25 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13
KOMMUNESTYRET
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNSSVEIEN
- DOK I 16/143-27 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13
Canon Masoy Teknisk
KONSULENTTJENESTER EM 6-7
- DOK I 16/143-40 21.12.2017 RAD/DRU/LDA Q13
Rambøll
OVERTAKELSESPROTOKOLL - ØRABAKKEN, SØNDREGATE OG STORVANNSSVEIEN
- DOK I 16/143-10 11.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13
statens vegvesen
BYGGEMØTE NR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG FOR MÅSØY
KOMMUNE
- DOK U 16/143-43 06.03.2018 RAD/SERV/IMA Q13
Sektor for teknisk drift og utbygging
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN OG
STORVANNSSVEIEN

Innledning:

Prosjektregnskapene for Strandgata Øst, Ørabakken og Storvannssveien ble sendt tilbake til administrasjonen den 14. juni 2018, sak 18/18:

Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonene for å få full oversikt av saken.

Vi vil ha: Bevilget budsjettering

Anbud

Konsulent

Totalsum

På bakgrunn i vedtaket har administrasjonen laget et nytt oppsett på prosjektregnskapene.

Saksutredning:**Strandgata Øst**

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
ANBUSSUM	5 000 000,00	4 068 342,58	3 442 282,00	626 060,58
MENGDEREGULERING	-	-	-9 156,00	9 156,00
MR 1			-215 000,00	
MR 2			17 045,00	
MR 3			-56 055,00	
MR 4			34 597,00	
MR 5			210 257,00	
TILLEGGSSARBEID	-	-	664 822,00	-664 822,00
TILLEGGSSARB. 1			293 175,00	
TILLEGGSSARB. 2			17 644,00	
TILLEGGSSARB. 3			252 950,00	
TILLEGGSSARB. 4			22 143,00	
TILLEGGSSARB. 5			5 862,00	
TILLEGGSSARB. 6			23 589,00	
TILLEGGSSARB. 7			34 601,00	
TILLEGGSSARB. 8			14 858,00	
KONSULENTER	-	-	1 026 518,02	-1 026 518,02
PROSJEKTERING			293 552,42	
BYGGLEDELSE			732 965,60	
MVA.	1 250 000,00	1 017 085,64	122 599,40	894 486,24

INVESTERINGSUTGIFTER	6 250 000,00	5 085 428,22	5 247 065,42	-161 637,20
ØREMERKET LÅN	6 250 000,00	5 085 428,22	5 033 120,22	52 308,00
ANNEN GENERELL FINANS.	-	-	213 945,20	-213 945,20
FINANSIERING	6 250 000,00	5 085 428,22	5 247 065,42	-161 637,20
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	-	-
AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.			-161 637,20	3,18 %

- **Mengderegulering:**

1. Regnings arbeider: Redusert post i kontrakten
2. Justering på grunn av flere forhold
3. Justering av grøfteandel: Vegvesenet tok en større andel enn prosjektert
4. Justering felleskostnadene til kommunen og vegvesenet
5. Masseregulering: Det er brukt mer masser enn prosjektert

- **Tilleggsarbeid:**

1. Ny VK6. Ny kum og flytting av kum for tilpassinger til uttak TOBØ fisk. Levering og montering av topplate i stedet for kjegle. Graving, levering og montering av utstyr for tilpassing til faktisk kum høyde. Ny kumring 01600 mm x 300 mm. Topplate m/senterhull.
2. Stikkledning venterom fergeleie
3. Ombygging VK9 og nattstenging. Ny kum, fjerning av eks kum. Ombygging og flytting av VK9. Nye armaturer og tilpassing Duktile rør og PVC. Ny topplate m/senterhull og ny kumring 01600 mm x 300 mm.
4. Vannledning
5. Større vannledning til vaskeriet
6. Blinding av vannledning
7. Byttet skadet kjegle
8. På grunn av overvannsproblemer ble det etablert drens mellom to boliger.

Ørabakken

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
SUM ANBUD/TILLEGG	700 000,00	2 564 571,78	1 270 232,00	1 294 339,78
ANBUDSSUM			768 514,00	
MASSEREGULERING			501 718,00	
TILLEGGSARBEID	-	-	221 076,00	-221 076,00
TILLEGGSARB. 1			19 000,00	
TILLEGGSARB. 2			202 076,00	
KONSULENTER	-	-	-	-
PROSJEKTERING			-	
BYGGLEDELSE			-	
MVA.	100 000,00	-	-	-
INVESTERINGSUTGIFTER	800 000,00	2 564 571,78	1 491 308,00	1 073 263,78
ØREMERKET LÅN	700 000,00	2 564 571,78	1 439 000,00	1 125 571,78
ANNEN GENERELL FINANS.	100 000,00	-	-	-
FINANSIERING	800 000,00	2 564 571,78	1 439 000,00	1 125 571,78
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	52 308,00	-52 308,00
AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.			1 073 263,78	-41,85 %

- **Masseregulering:** I grunnen i Ørabakken traff Tormod Kristensen Maskin AS (TKM) på dårlige masser, og disse måtte byttes ut.
- **Tilleggsarbeid:**
 1. Innkjøp av en ekstra overvannskum.
 2. Innkjøp av varioguard. Varioguard er et nett som er lagt i veikroppen.

Storvannsveien

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
SUM ANBUD/TILLEGG	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
ANBUDSSUM VEIDEKKE			2 900 000,00	
TILLEGGSARBEID, KST SAK 11/16			1 100 000,00	
ENDRINGSMELDINGER	-	-	1 517 184,40	-1 517 184,40
MENGDEREG. OG TIMEARBEID			1 257 108,92	
EM 17			132 793,20	
EM 35			76 110,18	
EM 36			24 101,10	
FORSINKELSESRENTER			27 071,00	
KONSULENTER	-	-	536 947,51	-536 947,51
PROSJEKTERING			194 080,00	
BYGGLEDELSE			342 867,51	
MVA.	1 000 000,00	1 000 000,00	445 560,33	554 439,67
BANKTJENESTER	-	-	110,00	-110,00
INVESTERINGSUTGIFTER	5 000 000,00	5 000 000,00	6 499 802,24	-1 499 802,24
ØREMERKET LÅN	4 000 000,00	4 000 000,00	5 254 645,49	-1 254 645,49
ANNEN GENERELL FINANS.	1 000 000,00	1 000 000,00	445 560,33	554 439,67
TILSKUDD	-	-	465 000,00	-465 000,00
FINANSIERING	5 000 000,00	5 000 000,00	6 165 205,82	-1 165 205,82
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	334 596,42	-334 596,42
AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.			-1 499 802,24	30,00 %

- **Mengderegulering og timearbeid:** Underveis i oppdraget har Måsøy kommune bestilt tilleggsarbeider som TKM har akseptert å utføre etter kontraktens enhetspriser (der mulig/relevant iht. omfang) og etter timebaserte arbeider.

Disse arbeidene er:

- Utskifting av VA ledningsnett i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Søndregate.
- Reasfaltering av kommunal vei og nytt fortau fra fylkesveien og ned mot slippen.
- Rehabilitering av vei (lengst nord) fra Søndregate og mot Kirka.

- **Endringsmelding:**

1. **EM 17:** Ripping av fjell for å senke truabunn i Storvannsveien. Bruk av Geonett for å hindre svanker i asfalt. Mengde fremkommer av oppmålte areal i m².

2. **EM 34:** Fjerning av 70. meter lang mur inne i veien. Muren var armert. Muren er fjernet og vil bli klipt opp. Endelig kostnader for dette tillegg vil fremkomme når arbeidet med klipping er utført.
3. **EM 35:** I starten av Sturvannsveien traff TKM på dårlige masser, matjord som måtte fjernes. Lengde ca 50 til 60 meter. Masser må byttes ut med eksterne masser.
4. **EM 36:** Omkjøring av masser. Lengde på omkjøring av masser er nå 4 km. Dette fremkommer ikke post med den avstand i anbud. Fremmes derfor som tillegg. Fakturagrunnlag fremkommer ved dokumentasjon ved slutføring av anlegget/ omkjøring

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmannen anbefaler følgende innstilling til saken:

Kommunestyret tar prosjektrengskapene til orientering.

Vedlegg:

Havøysund, den 26. oktober 2018

Lill Torbjørg L. Stabell
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef